

HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY

REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI, ULIC:
MLECZARSKIEJ, OBWODU ARMII KRAJOWEJ "MEWA KAMIEŃ", LANGIEWICZA, FLORENCJI, ŻWIRKI,
RAWSKIEGO, ZYGMUNTOWSKIEJ, BOCZNEJ, TRAugUTTA, ŁUPIŃSKIEGO, ŁĄKOWEJ, MIRECKIEGO,
ZACHODNIEJ, BAGNISTEJ, CHEŁOMOŃSKIEGO, PIĘKNEJ, LIMANOWSKIEGO, WYSZYŃSKIEGO ORAZ
NOWY ŚWIAT

L.p.	RODZAJ ROBÓT	ROK MIESIĄC UPLYW MIES.	2 0 2 3										
			maj 5	czerwiec 6	lipiec 7	sierpień 8	wrzesień 9	październik 10	listopad 11	grudzień 12			
	Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	% zaawans. wartość netto											
1	ul. Mleczarska												
1.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Warstwa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Warstwa ściernalna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ul. Obwodu Armii Krajowej "Mewa-Kamień"												
2.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Warstwa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Warstwa ściernalna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ul. Langiewicza												
3.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Warstwa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Warstwa ściernalna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ul. Florencji												
4.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Warstwa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Warstwa ściernalna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ul. Żwirki												
5.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Warstwa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Warstwa ściernalna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ul. Rawskiego												
6.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Warstwa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Warstwa ściernalna	% zaawans.	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ul. Zygmuntowska												
7.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Warstwa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Warstwa ściernalna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ul. Boczna (Leśna - Krasickiego)												
8.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	Warstwa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	Warstwa ściernalna	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ul. Traugutta												
9.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Warstwa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Warstwa ściernalna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ul. Łupińskiego												
10.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Warstwa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Warstwa ściernalna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	RODZAJ ROBÓT	MIESIĄC UPLYW MIES.	maj 5	czerwiec 6	lipiec 7	sierpień 8	wrzesień 9	październik 10	listopad 11	grudzień 12			

L.p.	RODZAJ ROBÓT	ROK MIESIĄC UPLYW MIES.	2 0 2 3									
			maj 5	czerwiec 6	lipiec 7	sierpień 8	wrzesień 9	październik 10	listopad 11	grudzień 12		
	Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	% zaawans. wartość netto										
11	ul. Łąkowa											
11.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Warstawa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Warstwa ścierna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ul. Mireckiego											
12.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Warstawa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Warstwa ścierna	% zaawans.	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ul. Zachodnia											
13.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Warstawa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Warstwa ścierna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ul. Bagnista											
14.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Warstawa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Warstwa ścierna	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ul. Chełmońskiego											
15.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3.	Warstawa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.4.	Warstwa ścierna	% zaawans.	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ul. Piękna											
16.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	Warstawa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4.	Warstwa ścierna	% zaawans.	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ul. Limanowskiego											
17.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3.	Warstawa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4.	Warstwa ścierna	% zaawans.	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ul. Wyszyńskiego											
18.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.	Warstawa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4.	Warstwa ścierna	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ul. Nowy świat											
19.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3.	Warstawa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.4.	Warstwa ścierna	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ul. Boczna (od progu do 11 Listopada)											
20.1.	Frezowanie	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2.	Regulacje	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3.	Warstawa wiążąca	% zaawans.	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4.	Warstwa ścierna	% zaawans.	0,00	0,00	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5.	SOR	% zaawans.	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	RODZAJ ROBÓT	MIESIĄC UPLYW MIES.	maj 5	czerwiec 6	lipiec 7	sierpień 8	wrzesień 9	październik 10	listopad 11	grudzień 12		

KIEROWNIK BUDOWY
Sebastian Michałowski